



Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	NUEVA ESPERANZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	null / 731 ALUMNOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LAS ESC. 7985 SAN ANTONIO ESC. 4285 ITAMBEBY ESC. 5703 FLAVIO MARTINEZ ESC. 5801 ITABO ESC. 7363 TACUARAL Y ESC. 7538 ARA PYAHU			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	null	0 %
Observación:	NO SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL MEC DEBIDO A QUE NO SE HA RELIZADO EL PROCESO DE LLAMADO POR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	348.000.000	0	348.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	25 / 30 AULAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 30 AULAS DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESC. SAN ANTONIO, ESC. SAN JOSE OBRERO, ESC. NUEVA ESPERANZA Y COLEGIO NACIONAL NUEVA ESPERANZA			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	25,00	0,00	25	83 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	0	250.000.000	0	208.856.787	0	208.856.787	84 %	
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 500 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE CAMINERO EN LA ESC. BASICA SAN JOSE OBRERO			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	LA DISMINUSION EN LA EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA SE DEBE UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR OTRAS INVERSIONES.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	260.000.000	-200.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	NUEVA ESPERANZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	840 / 3000 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	CONSTRUCCION DE 3000 M2 DE PAVIMENTO EMPEDRADO CAMINO A LA ESCUELA SANTA TERESITA DEL BARRIO EL PORTAL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	840,00	0,00	840	28 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	240.000.000	0	240.000.000	0	67.821.300	0	67.821.300	28 %		
Producto Final:	30059 - GENERADORES DE ENERGIA ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	GENERADORES DE ENERGIA							
Indicador:	3 / 3 GENERADORES DE ENERGIA			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	ADQUISICION DE GENERADOR PARA LA ESC. BASICA NUEVA EPERANZA Y LA ES. BASICA SAN LUCIA Y ESC. SAN ANTONIO			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	3,00	0,00	3	100 %	
Observación:	LA AMPLIACION EN LA EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA SE DEBE UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA - ADQUISICION DE TRACTORES, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE, MOTONIVELADORA, MOTOCARGA, CAMION COMPACTADOR-RECOLECTOR DE BASURA, CAMION ELEVADOR, PALA CARGADORA, DESMALEZADORA, RASTRAS, ROLOS, CORPIDORAS, DISCO DE ARADOS, BARREDORAS, GENERADORES DE ENERGIA											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
533	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	93.000.000	80.000.000	173.000.000	0	168.890.000	0	168.890.000	98 %		
Producto Final:	30061 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	PORCENTAJE							
Indicador:	100 / 100 PORCENTAJE			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	DEUDAS PENDIENTES CORRESPONDIENTE A ALMUERZO ESCOLAR DEL PERIODO 2022			Inicial	Modificaciones	Vigente	100,00	0,00	100,00	0,00	100	100 %
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- PAGO DEUDA A PROVEEDORES POR CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES Y ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROVISION DEL ALMUERZO ESCOLAR A ESCUELAS REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIOR. - AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES.											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
960	30	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	86.389.200	0	86.389.200	86.389.200	0	0	86.389.200	100 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	NUEVA ESPERANZA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30139 - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 250 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE 250 METROS LINEALES DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ESC. FLAVIO MARTINEZ DE CERRO AZUL			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	242.308.592	0	242.308.592	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30152 - VEREDAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	0 / 1420 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRUCCION DE 1420 METROS LINEALES DE VEREDA EN LA ESC. NUEVA ESPERANZA, SAN ANTONIO			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	LA DISMINUSION EN LA EJECUCION PRODUCTIVA Y FINANCIERA SE DEBE UNA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR OTRAS INVERSIONES.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-130.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30177 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL ALMUERZO			Unidad de Medida:	SERVICIOS						
Indicador:	0 / 12 SERVICIOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	ORDEN DE PAGO, FACTURA, CONTRATO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, ACTA DE ENTREGA			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONTRATACION DE UNA NUTRICIONISTA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTO NURICIONAL PLANIFICADO PARA EL EJERCICIO 2023			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	NO SE CUENTA CON EL FORMULARIO 1 Y EL CONTRATO DEL PROFESIONAL NUTRICIONISTA DEBIDO A QUE AUN NO SE PROCEDIDO A REALIZAR EL LLAMADO DEL ALMUERZO ESCOLAR DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR, CONTRATACION DE NUTRICIONISTA, TECNOLOGA DE ALIMENTOS, COCINERA EN EL MARCO DEL PROCESO SIMPLIFICADO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
147	30	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC.,	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		1.831.697.792	-250.000.000	1.581.697.792	86.389.200	445.568.087	0	531.957.287	34 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.